



ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಛೇರಿ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ. ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

ದೂರವಾಣಿ: 22244484 22277488, 22277393, ಟೆಲಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22219470

30.09.2009 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ

(ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸಾರ)

ಭಟಕಗಳು / ಯೋಜನೆ	30.09.2009 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ
ಎ) ನಾರಾಯಣಮಠ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಬಿ) ಅಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಅ) ಎಡದಂಡೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೇಸನರಿ ಹ್ಯಾಂ - ಇಎಲ್ 528.800 ಮೀ. ಆ) ಸ್ವಿಲ್‌ವೇ - ಇಎಲ್ 509.016 ಮೀ. ಇ) ಬಲದಂಡೆ ಮೇಸನರಿ ಹ್ಯಾಂ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಂ - ಇಎಲ್ 528.760 ಮೀ. ಪ್ರವಾಹರಹಿತ ವಿಭಾಗ-ಇಎಲ್ 528.760 ಮೀ. ಕಲ) ಗೇಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - 26 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಗೇಟ್‌ಗಳೂ ನೇರಿದಂತೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ನೀರನ್ನು ಎಫ್‌ಆರ್.ಎಲ್.519.60 ಮೀ. ವರೆಗೆ ಶೇಖರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿ) ನಾರಾಯಣಮಠ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಅ) ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಉದ್ದ - ಕಿ.ಮೀ. 78 ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ - 47,233 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾಲುವೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. 53,590 ಹೆಕ್ಟೇರ್
ಆ) ಶಹಾಪುರ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ - ಉದ್ದ-ಕಿ.ಮೀ.76 ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ - 1,22,120 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಕಾಲುವೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪೂರ ಮತ್ತು ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. 1,11,005 ಹೆಕ್ಟೇರ್
ಇ) ಮುದನಾಳ್ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ - ಉದ್ದ - ಕಿ.ಮೀ.50.80 ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ - 51,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾಲುವೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. 45,015 ಹೆಕ್ಟೇರ್
ಕಲ) ಇಂಡಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ - ಉದ್ದ - ಕಿ.ಮೀ. 175 ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ - 1,31,260 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕಾಲುವೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪೂರ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. 1,31,295 ಹೆಕ್ಟೇರ್
ಉ) ಜೇವರ್ಗಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ - ಉದ್ದ - ಕಿ.ಮೀ.86.36 ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ - 57,100 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಈ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 168 ಸಿಡಿ ಕೆಲಸಗಳು ನೇರಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ 86.36 ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಂಚಿಕೆ ಕಾಲುವೆ 1 ರಿಂದ 18ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. 58,121 ಹೆಕ್ಟೇರ್

<p>ಡಿ) ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ - ಉದ್ದ - ಕಿ.ಮೀ.95.00</p> <p>ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ - 84,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್</p>	<p>ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಗನೂರು ಮತ್ತು ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಓಟ್ಟು 95 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ 195 ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ರಿಂದ 18ರ ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 15, 16 ಮತ್ತು 18ರ ಶೀಳುಗಾಲುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 18ರ ರ ವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>84,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್</p>
<p>ಇ) ಅಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ - ಉದ್ದ - ಕಿ.ಮೀ.93.115</p> <p>ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ - 20,235 ಹೆಕ್ಟೇರ್</p>	<p>ಅಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೇಬಿಹಾಳ ಮತ್ತು ಬನವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 67.00ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿ.ಮೀ. 68 ರಿಂದ 85 ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 72.00 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲವೆ. 43 ಹಂಚು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 28 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 29 ರಿಂದ 40 ಹಂಚಿಕೆ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾಲುವೆ 29 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲವೆ.</p> <p>21,998 ಹೆಕ್ಟೇರ್</p>
<p>ಎಫ್) ಅಲಮಟ್ಟಿ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ - ಉದ್ದ - ಕಿ.ಮೀ.67.50</p> <p>ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ - 9,900 ಹೆಕ್ಟೇರ್</p>	<p>ಅಲಮಟ್ಟಿ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಜಾಕ್ವೆಟ್‌ಗಳ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 67 ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 1 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 1 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>9,137 ಹೆಕ್ಟೇರ್.</p>
<p>ಜಿ) ಮುಳವಾಡ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ - ಉದ್ದ - ಕಿ.ಮೀ.107.40</p> <p>ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ - 30,850 ಹೆಕ್ಟೇರ್</p>	<p>ಮುಳವಾಡ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ಬಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬನವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿತ ನೀರಾವರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಕಾಲುವೆಯ 17.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 6 ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 5 ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 6ನೇ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.</p> <p>ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.78.00 ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳು 1 ರಿಂದ 43 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಕಾಲುವೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>21,497 ಹೆಕ್ಟೇರ್</p>

<p>ಹೆಚ್) ರಾಂಪುರ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ - ಉದ್ದ - ಕ್ರಿ.ಮೀ.37.50</p> <p>ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ - 20,235 ಹೆಕ್ಟೇರ್</p>	<p>ರಾಂಪುರ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಗನುಗೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ನವಅಯುಷ್ಷಿನ ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅನಹೊಸುರ್ ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅಡ್ ಅಫ್ ಚಾನಲ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ 14.00 ಕ್ರಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕ್ರಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 20.00ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕ್ರಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಮೀ 26.14 ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಬಿಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡ್ ಅಫ್ ಚಾನಲ್‌ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.. ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಅಡ್ ಅಫ್ ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>19,406 ಹೆಕ್ಟೇರ್</p>
<p>ಐ) ಇಂಡಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದ - ಕ್ರಿ.ಮೀ. 97.30</p> <p>ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ - 41,900 ಹೆಕ್ಟೇರ್</p>	<p>ಇಂಡಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪೂರ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ನ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ. ಇಡಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕ್ರಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 97.30 ರವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲರಗಳು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 40 ರವರೆಗೆ, ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ. ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 22ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ</p> <p>41,813 ಹೆಕ್ಟೇರ್</p>
<p>2. ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು</p>	
<p>ಎ) ರಾಮಕಾಲ್ (ಮಾದೋಲ್) ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ</p>	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 5.84 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 26.200 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್‌ನ್ನು ನಾರಾಯಣಪೂರ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮರೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್‌ಟೇಕ್ ಕಾಲುವೆ, ಜಾಕ್‌ವೆಲ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ನ, ಡೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್, ಡಿಐವರಿ ಬೇಂಬರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಟರ್ನಕೀ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕ್ರಿ.ಮೀ.0 ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಮೀ.8 ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕ್ರಿ.ಮೀ.8.00 ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಮೀ.21.00 ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 6 ವರೆಗಿನ (ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ 3 ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ಕೆಲಸಗಳು, ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ, ಡೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟರ್ನಕೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲವೆ. 110 ಕ್ರಿ.ಮೀ. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಟೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>

<p>ಬ) ಕೆಲ್ಲಿ - ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ</p>	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ದೊರೆಯುವ 1.20 ಟಿಎಂಸಿ (0.90 ಟಿಎಂಸಿ 'ಎ' ಯೋಜನೆಯಡಿ) ನೀರಿನ ಉಪಯುಕ್ತ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 3,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯುತ್‌ಯಂತ್ರಗಳ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಶೀ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ 2 ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಾಜ.ನಿ.ನಿ. ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶೈಗೃಹೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.</p>
<p>ಸಿ) ತಿಮ್ಮಾಪುರ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಎಆರ್‌ಬಿಸಿ - ಹಂತ 2)</p>	<p>ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಯೋಜನೆಯು ಅಲಮಟ್ಟಿ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ.4.92 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20,100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದೆ.. ಇನ್‌ಟೇಕ್ ಕಾಲುವೆ, ಜಾಕ್ವೆಲ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಷನರಿ, ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್, ಡಿವಲರಿ ಟೇಂಪರ್ ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಟರ್ನ್ ಶೀ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>
<p>ಡಿ) ನೊಣ್ಣಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ</p>	<p>ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ದೊರೆಯುವ 0.233 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಿನ ಉಪಯುಕ್ತ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 1,055 ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ರೇಚಕಯಂತ್ರ, ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಟರ್ನ್ ಶೀ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.</p>
<p>ಇ) ದೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು</p>	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ 0.73 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2,350 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಜಾಕ್‌ವೆಲ್, ರೇಚಕಯಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಶೀ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
<p>3.ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳು</p>	
<p>ಎ) ಘತ್ತರಗಾ ಬ್ಯಾರೇಜು</p>	<p>ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>
<p>ಬಿ) ಕಲ್ಲೂರ 'ಬಿ' ಬ್ಯಾರೇಜು</p>	<p>ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>

<p>సి) సోంకి బ్యారేజు - ఏత నిరావరి యోజన</p>	<p>రూ.188.00 కేజి వేళ్లలో సోంకి బ్యారేజి ఏత నిరావరి యోజనయే మాహాడిగారి సకారపూ ఆదకతాకృత అనుమోదన నిడి. ఈ యోజనయేడి 4.00 డిఎంసి నిరావరి బకసి 17,000 డిక్లెర్ జమినిగే నిరావరి కల్పనలాగువుడు మూల విన్యాసవంకే బ్యారేజి సివిల్ కామగారిగకు బకుకేక పూణగోండి మత్తు మాహాడి సివిల్ కామగారిగకు ముక్తాయడ డంకడల్లడ. ఓట్టు 37 నేర గేడగకు ష్టి, రజిసిడ ఎల్లా గేడగకు ముక్తాయ డంకడల్లడ. ఎక్తి డిడియువ వికరణ జాల మత్తు జాకవేల్ మత్తు పంప్ డోస్ అగేయువ కేలన ముక్తాయ డంకడల్లడ. జాకవేల్ ఆర్.సి.సి. రాఫ్స్ అడిపాయడ కామగారి ప్రగతియల్లడ. ఎమ్.ఎస్. ష్టి డ్రిసింగ్ మేనన్సు 3.40 డి.మి. వరే కూడినలాగి. ఓట్టు 3,000 మి. లుడ్డడ ఇనోటేక కాలువయ కేలనల్ల 1,200 మి.టర్ లుడ్డడవరేగిన కాలువయ అగేయువ కేలన పూణగోండి. పంసింగ్ యంక్రగకగారి సంఫ్ మోడల్ నలువారి అధ్యయన క్షేగోల్లాయి.</p>
<p>డి) యాడగిల్ బ్యారేజు</p>	<p>కేలన పూణగోండి.</p>
<p>ఇ) జోకడడగి - గుడూరు బ్యారేజు</p>	<p>కేలన పూణగోండి.</p>
<p>4. కృష్ణా నదియ మేలన బ్యారేజు</p>	
<p>గుగల్ బ్యారేజు</p>	<p>ఈ నేరువయ కేలనవన్ను కృష్ణా నదియ అడ్డలారి డేవడుగూ తాలూకిన గుగల్ డక్కియ నమిల నిమిలలాగి. నేరువ మత్తు కట్టడ సివిల్ కామగారియ కేలనగకు పూణగోండి. 69 నేర గేడుగక కల్పనవ కేలనగక ష్టి 54 గేడుగకు రజనకాయ పూణగోండి.</p>

<p>5. ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಯ ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾರೇಜು</p> <p>ಎ) ಜಿರಿಗಿಹಾಕ ಬ್ಯಾರೇಜು ಬಿ) ಮಣಿಕೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾರೇಜು ಸಿ) ಹಾಲ್‌ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜು ಡಿ) ಪಂದಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜು</p>	<p>4.80 ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗೋದಾವರಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಈ 4 ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹದಿಗಾಲಿ ಅಗಿಯುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪೀರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಚನಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಧ್ವಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲು ಮಣಿಕೇಶ್ವರದ 8 ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಧ್ವಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳ ಎಂಪಿಡ್ಡೆಟ್ ಭಾಗಗಳ ಹಾಗೂ ಧ್ವಾರಗಳ ಶೀಲುಗಳ ರಚನಾಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>
--	---

30.09.2009 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲ ಸ್ಥಿರತಿಸಲಾದ/ಇತ್ಯರ್ಥವಾದ/ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ವಿವರ (ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಜೆಂಟರು ವರದಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ)

30.06.2009 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬಾಕಿ	ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲ ಸ್ಥಿರತೆ	ಒಟ್ಟು	ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲ ಇತ್ಯರ್ಥವಾದವು	ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೇ ಉಳಿದವು
4	754	758	746	12

ಟಿಪ್ಪಣಿ: 1) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಪ್ರಗತಿಯು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ.

2) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ನಾಲ್ಕು ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಜೆಂಟರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು, ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧುಧಾರರ/ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಮಿತಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

3) ಸರ್ಚೆ II (DDB), VI-A, VI-B, VII-A, VII-B, VIII-B, VIII-C, IX-A, X-A, X-B, X-C, XI-B, XI-C, XI-D ಮತ್ತು XII-A ಬಾಂಧುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಾಂಧು ಸರ್ಚೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸಾತಿ ಹಕ್ಕು ಸಾಧನೆಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಾಂಧು ಸರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ದಿನಾಂಕ : 26.10.2009
 ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

ಬಸವರಾಜು
 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು